

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	日本道路（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都大田区蒲田五丁目37番1号ニッセイアロマスクエア 1 5 階
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 6 号旭区環境対策工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市旭区今宿南地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	<p>【変更概要】 本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>1. 構造物撤去工 一式 2. 仮設工 一式</p>
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 2 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 7 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 構造物撤去工 ・現地調査の結果、既設防草コンクリートが支障となるため、防草コンクリート撤去・復旧を追加する。</p> <p>2. 仮設工 ・関係機関協議の結果、誘導員の配置を見直したため、交通誘導警備員を増工する。</p> <p>3. 工期 ・上記内容の変更により、令和7年11月20日までとする。</p>