

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 関東第一支店
契 約 業 者 の 住 所	新宿区西新宿 3 - 7 - 1
工 事 の 名 称	R 6 横浜国道事務所管内舗装修繕工事
工 事 場 所	横浜国道事務所管内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>1. 舗装工 一式 2. 区画線工 一式 3. 仮設工 一式</p>
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 4 , 3 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 9 , 0 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 舗装工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・保土ヶ谷出張所地区において、現地精査の結果、道路打換工、クラック防止シート張を増工し、切削オーバーレイを数量精査（増）する。</li> <li>・神奈川出張所地区において、現地調査の結果、道路打換工、クラック防止シート張を増工し、切削オーバーレイについて泉町地区を追加する。</li> <li>・湘南出張所地区において、現地調査の結果、道路打換工、クラック防止シート張、半たわみ性舗装を増工し、切削オーバーレイについて表層を密粒度アスファルトに変更する。</li> <li>・小田原出張所地区において、現地調査の結果、クラック防止シート張を増工し、切削オーバーレイについて表層を密粒度アスファルトに変更する。</li> <li>・厚木出張所地区において、現地精査の結果、切削オーバーレイを数量精査（増）する。</li> <li>・金沢国道出張所地区において、現地調査の結果、クラック防止シート張を増工し、切削オーバーレイについて表層を密粒度アスファルトに変更する。</li> </ul> <p>2. 区画線工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地精査の結果、区画線工を数量精査（増）する。</li> </ul> <p>3. 仮設工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・関係機関との協議の結果、交通管理工を減工する。</li> </ul> <p>4. 工期</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上記内容の変更により、令和8年2月27日までとする。</li> </ul>