

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	株式会社シーエスピー
契 約 業 者 の 住 所	千葉県船橋市葛飾町二丁目 3 7 6 番地 1 金子ビル 3 階
工 事 の 名 称	R 5 京浜河川事務所建築改修その他工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 2 - 1 8 - 1
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1) 冷媒管改修を追加し増工する。 2) 防水改修を追加し増工する。
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 庁舎 1) 令和 6 年 5 月から 3 階用地課の空気調和設備が冷媒管の経年劣化による故障により停止している状態であるため、冷媒管改修を追加し増工する。 2) 現地調査の結果、2 階屋上パラペットの劣化が著しく漏水の恐れがあるため、2 階屋上パラペットの防水改修を追加し増工する。 2. 工期は、J R 東日本との線路近接工事にかかる協議により不測の日数を要したため 5 9 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	株式会社シーエスピー
契 約 業 者 の 住 所	千葉県船橋市葛飾町二丁目 3 7 6 番地 1 金子ビル 3 階
工 事 の 名 称	R 5 京浜河川事務所建築改修その他工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 2 - 1 8 - 1
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1) 空気調和機を追加し増工する。 2) 外壁補修を増工する。
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	