

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	東神電気工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区銀座 1 - 1 1 - 3
工 事 の 名 称	R 6 国道 3 5 7 号砂町共同溝附帯設備更新工事
工 事 場 所	自) 東京都江東区夢の島 2 丁目 至) 東京都江東区夢の島 1 丁目
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・引込配電塔 1 基・共同溝用照明灯設置 1 0 2 台・ポンプ設置 1 3 台・換気ファン設置 4 台・配管・配線工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 8 , 6 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 9 , 9 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none">1. 共同溝排水設備工 現地調査の結果、既設の排水設備の配管について著しく劣化していることが判明したため、配管の新設を追加する。2. 共同溝標識設備工 現地調査の結果、共同溝内の標識について不足をしているため追加を行う。3. 仮設工 1) 高所部 (特殊構造) の施工について仮設足場を追加する。 2) 上記工種の増工に伴い、交通管理工の数量精査 (増) を行う。4. 技術管理費 遠隔臨場の使用実績に伴い、必要費用の追加を行う。5. 営繕費 快適トイレの使用実績に伴い、必要費用の追加を行う。6. 工期は元設計のとおりとする。