

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	応用地質株式会社 横浜営業所
契 約 業 者 の 住 所	横浜市港北区新横浜 2 - 1 2 - 1 2
業 務 の 名 称	R 6 国道 1 号猿沢橋外地質調査業務
業 務 場 所	神奈川県足柄下郡箱根町湯本地先、神奈川県横浜市旭区矢指町地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要	国道 1 号猿沢橋の耐震補強設計及び国道 2 4 6 号甘柿橋の補修設計を行うにあたり、地質性状を詳細に把握するため地質調査を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 , 8 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 7 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 , 5 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 機械ボーリング 国道 2 4 6 号甘柿橋を減じ国道 1 6 号下川井インターを追加したことにより、数量精査 (減) する。</p> <p>2. サウンディング及び原位置試験 ボーリング調査の結果、孔内載荷試験、現場透水試験、簡易動的コーン貫入試験を追加する。</p> <p>3. 関節調査費 ・現地踏査の結果、車両給水費、伐採等作業費を追加する。 ・関係機関との協議の結果、交通誘導員を数量精査 (増) する。</p>