

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|-----------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 7 年 9 月 2 9 日 |
| 契 約 業 者 名 | 株式会社総合技術コンサルタント 東京支社 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 江東区亀戸 7 - 6 - 4 |
| 業 務 の 名 称 | R 6 圏央道栄・戸塚 I C 間構造物設計業務 |
| 業 務 場 所 | 自 神奈川県横浜市栄区田谷町地先 至 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町地先 |
| 業 種 区 分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業 務 概 要 | 圏央道（高速横浜環状南線）の栄から戸塚ICにおいて、既往の設計成果を踏まえ、構造物設計を行う。 |
| 履 行 期 間 （自） | 令和 6 年 9 月 2 1 日 |
| 履 行 期 間 （至） | 令和 7 年 1 1 月 2 8 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 3 1 , 2 1 8 , 0 0 0 円（税込み） |
| 変 更 金 額 | + 3 , 6 6 3 , 0 0 0 円（税込み） |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 3 4 , 8 8 1 , 0 0 0 円（税込み） |
| 変 更 理 由 | <p>1. 道路設計 関係機関協議の結果、道路線形の修正が生じたため、道路修正設計（1）、道路修正設計（2）を追加する。</p> <p>2. 一般構造物設計 道路線形の修正に伴い、自立式擁壁割付図作成を追加する。</p> <p>3. B I M / C I M 活用 受注者との協議の結果、B I M / C I M の実施内容が決定したため、B I M / C I M 活用を追加する。</p> <p>4. 履行期間 上記内容の変更により、令和7年11月28日までとする。</p> |