

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 6 日
契 約 業 者 名	関口工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県志木市中宗岡 1 - 3 - 3 4
工 事 の 名 称	R 7 西浦和管内右岸維持工事
工 事 場 所	西浦和出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川維持 除草工 1式 堤防除草工 5, 267, 000m2 河川土工 1式 掘削工 925m3 盛土工 100m3 法面整形工 0m2 河川土工 (指定部分) 1式 掘削工 680m3 盛土工 380m3 法面整形工 1, 000m2 法覆護岸工 (指定部分) 1式 植生工 1, 070m2 付帯道路工 (指定部分) 1式 作業土工 1式 側溝工 19m 構造物撤去工 (指定部分) 1式 防護柵撤去工 64m 排水構造物撤去工 19m
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 6 , 6 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 5 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 2 , 1 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 完済部分検査 ・今回、河川土工、法覆護岸工、付帯道路工及び構造物撤去工において、令和7年12月31日までに指定部分の部分引き渡しを行うため変更するものとする。 2. 除草工 ・関係者協議の結果、除草回数を変更することとなり、堤防除草工を増工する。 3. 河川土工 ・現地調査の結果、当初設計と差異が生じたため、掘削工および盛土工を増工する。 ・現地調査の結果、当初設計と差異が生じたため、法面整形工を減工する。 4. 法覆護岸工 ・地権者協議の結果、使用する芝を変更することとなり、植生工を減工する。 5. 付帯道路工 ・現地調査の結果、当初設計と差異が生じたため、作業土工を減工する。 ・現地調査の結果、当初設計と差異が生じたため、側溝工を減工する。 6. 構造物撤去工 ・現地調査の結果、当初設計と差異が生じたため、防護柵撤去工を減工する。 ・現地調査の結果、U型側溝および塩ビ管の撤去が生じたため、排水構造物撤去工を追加する。 7. 工期は元設計とおりとする。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	関口工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県志木市中宗岡 1 - 3 - 3 4
工 事 の 名 称	R 7 西浦和管内右岸維持工事
工 事 場 所	西浦和出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 4 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 6 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 6 , 6 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更