

## (第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
契 約 業 者 名	日東河川工業（株）関東営業所
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区田端新町一丁目 7 番 9 号 相光ビル
工 事 の 名 称	R 6 荒川浄化機場除塵設備修繕工事
工 事 場 所	埼玉県戸田市大字内谷地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 3, 5 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 3 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 4, 9 0 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価変動による変更

## （第3回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 日
契 約 業 者 名	日東河川工業（株）関東営業所
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区田端新町一丁目 7 番 9 号 相光ビル
工 事 の 名 称	R 6 荒川浄化機場除塵設備修繕工事
工 事 場 所	埼玉県戸田市大字内容地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	製作工 除塵設備製作 付属設備 一式 据付工 除塵設備輸送工 輸送工 一式 除塵設備据付 除塵機据付工 一式 付属設備据付 一式 仮設工 足場支保工 一式 水替工 一式 共通仮設費 安全費 一式 技術管理費 一式 中止期間中の現場管理費 一式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 3 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 製作工 ・現地調査の結果、転落防止、経年劣化、水替等に伴い、付属設備（手摺、グレーチング、ビット蓋、コンテナ、角落し）の新設及び更新を行うため、付属設備製作を追加する。  2. 据付工 ・付属設備の新設及び更新に伴い、揚排水ポンプ設備輸送、撤去（除塵設備）、据付（付属設備）、直接経費（付属設備）を変更、追加する。 ・現地調査の結果、試運転用として発電機の必要が生じたため、直接経費を変更する。 ・工事一部一時中止に伴い、足場を変更する。 ・現地調査の結果、水替の必要が生じたため、水替工を追加する。  3. 共通仮設費 ・現場条件により、ガードフェンス等の設置・撤去回数が複数回となるため、追加として、安全費を追加する。 ・諸経費動向調査、施工実態調査の対象となったため、技術管理費を追加する。  4. 現場管理費 ・工事一部一時中止に伴い、中止期間中の現場維持費を追加する。  5. 工期 ・工期の変更は行わないものとする。

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 1 6 日
契 約 業 者 名	日東河川工業（株）関東営業所
契 約 業 者 の 住 所	東京都北区田端新町一丁目 7 番 9 号 相光ビル
工 事 の 名 称	R 6 荒川浄化機場除塵設備修繕工事
工 事 場 所	埼玉県戸田市大字内谷地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	製作工 除塵設備製作 除塵設備 一式 操作制御設備 一式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 6 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 製作工 ・現地調査の結果、除塵設備の電源仕様及び、操作制御設備の仕様を変更する。  2. 工期 ・製作工の仕様変更及び施工期間中の濁水対応として工事の一部一時中止を行ったため、工期を令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで延期する。