

## (最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月11日
契 約 業 者 名	(株)神山設計
契 約 業 者 の 住 所	群馬県前橋市城東町四丁目2番18号
業 務 の 名 称	R 6 荒川下流河川事務所用地調査等業務
業 務 場 所	京成本線荒川橋梁架替事業区間（足立区）を主とした荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、京成本線荒川橋梁架替事業区間（足立区）を主とした荒川下流河川事務所管内における河川の整備事業等に必要な土地に関する用地測量、建物等の調査算定、補償額の再算定を行うものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年4月10日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年12月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,526,000円（税込み）
変 更 金 額	+13,871,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	23,397,000円（税込み）
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地測量業務について履行範囲の減少により当初設計数量との間に差異が生じたため数量の変更を行う。</li> <li>・用地調査等業務における建物等の調査、営業その他の調査、消費税等調査、再算定業務、物価修正について対象範囲及び物件の増加により当初設計数量との間に差異が生じたため数量の変更を行う。所要作業時間等調査について対象項目の増加により当初設計数量との間に差異が生じたため数量の変更を行う。建物等調査の結果、移転工法案の検討が必要となったため、同検討を追加する。</li> </ul>