

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 鹿熊組
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字鶴賀緑町 1 6 3 1 - 3
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号坂城更埴 B P 塩崎地区改良 1 9 工事
工 事 場 所	長野県長野市篠ノ井塩崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 9 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 鹿熊組
契 約 業 者 の 住 所	長野県長野市大字鶴賀緑町 1 6 3 1 - 3
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 8 号坂城更埴 B P 塩崎地区改良 1 9 工事
工 事 場 所	長野県長野市篠ノ井塩崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工（路体盛土工（ICT）V=3,800m <sup>3</sup> 、裏込盛土工V=330m <sup>3</sup> 、 法面整形工（ICT）A=650m <sup>2</sup> ） 擁壁工 （置換工 50m <sup>3</sup> 、ｼﾝｸﾞﾙｷﾞｽﾀﾙ補強土壁工 1 式、ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ工 1 式） 仮設工 （切廻し道路工 1 式、大型土のう工 1 式、工事用道路工 1 式）
工 期 （自）	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 （至）	令和 8 年 3 月 2 7 日

変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 7 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 道路土工 現地調査の結果、施工ヤード確保のため、他工事の掘削発生土処理対策を行う必要が生じたため、路体盛土工（ICT）、裏込盛土工、法面整形工（ICT）を追加する。</p> <p>2. 擁壁工 現地調査の結果、他工事の掘削発生土処理対策による盛土の追加に伴い、補強土壁の施工を行う必要が生じたため、作業土工、置換工、基礎コンクリート工、ジオテキスタイル補強土壁工（二重壁タイプ）を追加する。</p> <p>3. 仮設工 現地調査の結果、本工事にて使用している切廻し道路が近隣工事に影響するため、切廻し道路を付替える必要が生じたため、切廻し道路工、大型土のう工、工事用道路工、水替工を追加する。</p> <p>4. 共通仮設費 （1）運搬費 現地調査の結果、敷鉄板が追加となったため、仮設材運搬費を追加する。 （2）準備費 現地調査の結果、本工事施工箇所に埋設されている占用物件の位置を確認する必要が生じたため、試験掘費を追加する。 （3）役務費 現地調査の結果、切廻し道路の付替えに伴い、借地を行う必要が生じたため、借地料を追加する。 （4）技術管理費 現地精査の結果、道路土工において、ICT施工に係る費用を追加する。また、現地調査の結果、補強土壁施工箇所の一部にて地盤改良が施工されておらず、地耐力計測が必要となったため、土質等試験費を追加する。</p> <p>5. 工期 工期は、上記増工により119日間延長し、令和8年3月27日までとする。</p>