

(第 1 回) 、最終) 契約変更の内容

| | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和7年12月19日 |
| 契 約 業 者 名 | 国際航業(株) 茨城営業所 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 茨城県水戸市城南 1 - 1 - 8 |
| 業 務 の 名 称 | R 7 久慈川・那珂川水辺現地調査業務 |
| 業 務 場 所 | 常陸河川国道事務所管内 |
| 業 種 区 分 | 土木関係建設コンサルタント |
| 業 務 概 要 | 1. 魚類調査 (増工) 2. 全体調査計画の策定 (増工) 3. 公開用成果品の作成 (増工) |
| 履 行 期 間 (自) | 令和7年5月1日 |
| 履 行 期 間 (至) | 令和8年3月31日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 43,384,000円(税込) |
| 変 更 金 額 | +6,534,000円(税込) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 49,918,000円(税込) |
| 変 更 理 由 | 1. 魚類調査 那珂川18.5km 付近において調査が必要になったことから数量を変更(増工)する。 2. 全体調査計画の策定 霞ヶ浦導水モニタリング調査計画を踏まえた全体調査計画とするため変更(増工)する。 3. 公開用成果品の作成 公開用成果品の作成が必要となったことから、数量を変更(増工)する。 |