

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 菱木土建
契 約 業 者 の 住 所	茨城県潮来市釜谷 4 6 4 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 5 1 号子生地区外交通安全対策工事
工 事 場 所	茨城県鉾田市子生地先外 1 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路修繕「鉾田市上沢地区」 1. 舗装工 2. 区画線工 3. 仮設工 4. 工期
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 2, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4, 0 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 6, 1 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路修繕「鉾田市上沢地区」 1. 舗装工 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を増工する。 2. 区画線工 現地調査の結果、区画線工を増工する。 3. 仮設工 現地調査の結果、交通管理工を数量精査(増)する。 4. 工期 本工事区間の工事実施にあたって、鉾田市上沢地区の上記変更に伴い、8 1 日間延長し、令和 8 年 3 月 1 0 日までとする。