

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	国土開発工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市中町 2 - 6 - 1 0
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄 I C ・ J C T 改良その 2 工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 地盤改良工 一式 2. 擁壁工 一式 3. 仮設工 一式 4. 共通仮設費 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 8 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 3 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 ・地質調査の結果、安定処理における固化材添加量が減となったため、路床安定処理工を減工する。 2. 擁壁工 ・地質調査の結果、継手部先行掘削において重金属混じり土が発生したため、鋼管矢板擁壁工を増工する。 3. 仮設工 ・現地精査の結果、残土処理工を数量精査 (増) する。 ・地質調査の結果、重機足場の地耐力確保として敷鉄板を設置したため、作業ヤード整備工を増工する。 4. 共通仮設費 ・現地調査の結果、作業ヤード整備工で設置する敷鉄板を運搬するため、運搬費を増工する。 ・現地調査の結果、残土処理工の増による土質試験の増工、擁壁工施工地点におけるボーリング試験の追加及び B I M / C I M 活用工事に要する費用の追加を行うため、技術管理費を増工する。 5. 工期 ・上記内容の変更により、令和 7 年 1 2 月 1 0 日までとする。