

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 1 7 日
契 約 業 者 名	日本道路 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都大田区蒲田五丁目37番1号ニッセイアロマスクエア 1 5 階
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 6 号旭区環境対策工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市旭区今宿南地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. 遮音壁工 一式 2. 構造物撤去工 一式 3. 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 7 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 7 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 遮音壁工</p> <ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、作業土工、残土処理工【昼間】、遮音壁本体工を増工し、遮音壁基礎工を減工する。 <p>2. 構造物撤去工</p> <ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、既存の防草コンクリートが現況遮音壁を撤去する際に支障となるため、防草コンクリート撤去・復旧【昼間】を増工する。・現地精査の結果、遮音壁撤去工、運搬処理工を数量精査 (減) する。 <p>3. 仮設工</p> <ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、交通管理工を減工し、防護施設工【昼間】、壁高欄補修を追加する。・現地調査の結果、既存の防草シートが遮音壁を施工する際に支障となるため、作業ヤード整備工【昼間】、植栽伐採【昼間】、道路除草、防草シート撤去・設置【昼間】を追加する。