

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 1 日
契 約 業 者 名	国土開発工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市中町 2 - 6 - 1 0
工 事 の 名 称	R 6 横浜湘南道路藤沢地区他環境整備工事
工 事 場 所	自)神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至)神奈川県藤沢市城南2丁目
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>1. 路面覆工 一式</p> <p>2. 共通仮設費 一式</p>
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 9 , 2 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 9 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 6 , 1 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 路面覆工 現地調査の結果、国道1号の交通荷重や経年劣化により、既存覆工板の締結ボルト・金具等の破断・脱落・腐食が生じているため、既存覆工板の撤去及び新規覆工板の設置を追加する。</p> <p>2. 共通仮設費 受注者との協議の結果、新規覆工板を搬入するため、仮設材運搬費を追加する。</p> <p>3. 工期 上記内容の変更により、令和8年1月30日までとする。</p>