

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 神奈川事務所
契 約 業 者 の 住 所	横浜市中区太田町4－5 5
業 務 の 名 称	R 6 圏央道環境調査（その2）業務
業 務 場 所	（A）神奈川県横浜市栄区田谷町～藤沢市城南1丁目 （B）神奈川県横浜市栄区飯島町～戸塚区汲沢町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	圏央道事業区間周辺に生息する猛禽類の個体についての調査とその調査結果の取りまとめを行い、学識者の助言等を受け、今後の対応方針、保全対策の検討等を行う。
履 行 期 間 （自）	令和 7 年 2 月 8 日
履 行 期 間 （至）	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 3 6 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 4 3 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	<p>1. 営巣場所調査</p> <ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、新たな自然巣が確認できなかったことにより、架巢環境調査を行う必要がなくなったため、架巢環境調査を削除する。 <p>2. 環境調査</p> <ul style="list-style-type: none">・現地調査の結果、業務上不可欠であるシステム機器の老朽化による不具合が相次ぎ、本業務の履行に際し、支障をきたしているため、今後のシステム改修を見据え、モニタリングカメラシステム検討を追加する。 <p>3. 直接経費</p> <ul style="list-style-type: none">・協議の結果、カメラシステムの使用期間が決定したため、カメラシステム使用料を追加する。 <p>4. 履行期間</p> <p>上記内容の変更及び当初 10 月に予定していた委員会開催が関係機関との調整により 1 2 月まで延期したため、令和 8 年 1 月 3 0 日迄とする。</p>