

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月25日
契約業者	八千代エンジニアリング(株)事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番地8号
業務の名称	R6三国防災予備設計他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・一般構造物予備設計 1式(増)
履行期間(自)	令和7年2月13日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	49,566,000 円(税込み)
変更金額	2,024,000 円(税込み)
変更後の契約金額	51,590,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 一般構造物予備設計 国道17号高松立体事業における、本線拡幅及び側道の道路詳細修正設計を進めていく中で、側道及び隣地の高崎市下水道排水機場予定地との高低差が生じるため、構造物対応の必要性が生じた。 このため、高崎市下水道排水機場予定地との限られた範囲で構造物設計を行うため、擁壁・補強土予備設計を追加する。</p> <p>2. 履行期間 上記の変更に伴い、履行期間を95日間延伸し、令和8年3月31日までとする。</p>