

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 利根川下流管内治水対策検討業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	<p>整備による効果の検討 一式 洪水浸水想定区域図に関する検討 一式 計画段階評価の検討 一式 履行期限 8 3 日間延長</p>
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4, 6 1 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 1 2 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5, 7 3 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 計画段階評価の検討 (追加) 複数の整備メニューとの組み合わせにより、今年度中に H.W.L 以下で 流下可能な河道断面の検討を実施する必要が生じたため、計画段階評価の 検討を追加する。</p> <p>2. 整備による効果の検討 (削除) 業務内容を見直す必要が生じたことにより、整備による効果の検討を 削除する。</p> <p>3. 洪水浸水想定区域図に関する検討 (削除) 業務内容を見直す必要が生じたことにより、洪水浸水想定区域図に関す る検討を削除する。</p> <p>4. 履行期間 上記追加に伴い、8 3 日間延長し、令和 8 年 3 月 1 9 日までとする。 (元設計：令和 7 年 1 月 3 1 日から令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで)</p>

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 6 利根川下流管内治水対策検討業務
業 務 場 所	利根川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	洪水浸水想定区域に関する検討一式 履行期限 1 1 9 日間延長
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 6 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 6 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 洪水浸水想定区域図に関する検討 令和 7 年度中に利根川水系河川整備基本方針を反映した洪水浸水想定区域図の現行との比較検討資料を作成する必要が生じたため、洪水浸水想定区域図に関する検討を追加する。 2. 履行期間 上記追加に伴い、1 1 9 日間延長し、令和 7 年 1 2 月 2 6 日までとする。 (元設計：令和 7 年 1 月 3 1 日から令和 7 年 8 月 2 9 日まで)