

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 関東第一支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿 3 - 7 - 1
工 事 の 名 称	R 6 浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事
工 事 場 所	埼玉県戸田市川岸三丁目地先 他 2 箇所
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 0 , 3 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 0 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 8 , 4 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 7 年 4 月より適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第 2 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 8 月 2 9 日
契約業者名	(株) N I P P O 関東第一支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 3－7－1
工事の名称	R 6 浦和・大宮出張所管内舗装修繕他工事
工事場所	埼玉県戸田市川岸三丁目地先 他 5 箇所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【戸田地区】舗装工、区画線工、仮設工 1 式 【さいたま地区 (1)】本施工範囲を削除する。 【さいたま地区 (3)】舗装工、区画線工、仮設工 1 式 【さいたま地区 (4)】舗装工、区画線工、仮設工 1 式 【戸田地区 (2)】舗装工、区画線工、仮設工 1 式 【さいたま地区 (5)】標識工、現場塗装工、構造物撤去工、仮設工。
工期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 2 8, 4 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 2 5, 9 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	2 5 4, 3 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	【戸田地区】 1. 舗装工 現地調査の結果、施工範囲の変更が生じたため、切削オーバーレイ工を数量変更 (減) する。 2. 区画線工 現地調査の結果、施工範囲の変更が生じたため、区画線工を追加する。 3. 仮設工 現地調査の結果、施工範囲の変更が生じたため、交通管理工を数量変更 (減) する。  【さいたま地区 (1)】 下記工種について減工するため、本施工範囲を削除する。 4. 避難路整備工 現地調査の結果、避難路の施工について妥当性を確認後、既存の歩道橋で避難路としての機能を満足していたため、避難路整備工を減工する。 5. 仮設工 上記の変更により、交通管理工を減工する。  【さいたま地区 (3)】 6. 舗装工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、切削オーバーレイ工を追加する。 7. 区画線工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、区画線工を追加する。 8. 仮設工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、交通管理工を追加する。  【さいたま地区 (4)】 9. 舗装工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、切削オーバーレイ工を追加する。 10. 区画線工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、区画線工を追加する。 11. 仮設工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、交通管理工を追加する。  【戸田地区 (2)】 12. 舗装工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、切削オーバーレイ工を追加する。 13. 区画線工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、区画線工を追加する。 14. 仮設工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、交通管理工を追加する。  【さいたま地区 (5)】 15. 標識工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、標識工を追加する。 16. 現場塗装工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、現場塗装工を追加する。 17. 構造物撤去工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、構造物撤去工を追加する 18. 仮設工 現地調査の結果、施工範囲の追加が生じたため、交通管理工を追加する。  19. 工期 切削オーバーレイ工の増工及び施工範囲の変更・追加により、1 5 5 日間延長し令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。  以上