

## (第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 7 月 2 5 日	
契約業者名	日本リーテック株式会社	
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町一丁目 6 番地	
工事の名称	R 6 大宮国道管内標識改修工事	
工事場所	春日部市地区【道の駅庄和】 深谷市地区 【道の駅おかべ】 桶川市地区 【道の駅べに花の郷おけがわ】 深谷市地区 埼玉県深谷市幡羅町地先	
工事種別	維持修繕工事	
工事概要 (変更した内容について記述する)	【道の駅庄和】 標識工 1 式 標識板取替 1 枚 【道の駅べに花の郷おけがわ】 標識工 1 式 標識板新設 7 枚 【国道 1 7 号深谷市】 標識工 1 式 標識板取替 1 枚	
工期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日	
工期 (至)	令和 7 年 1 0 月 1 7 日	
変更前の契約金額	1 9, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)	
変更金額	+ 7, 3 1 5, 0 0 0 円 (税込み)	
変更後の契約金額	2 7, 1 1 5, 0 0 0 円 (税込み)	
変更理由	施工に先立ち熊谷国道出張所管内における既設標識の確認を行ったところ、国道 1 7 号に設置されている案内標識板 (108 系統) 1 基の劣化が著しく、案内先の文字等の識別が困難な状況が確認された。 そのため、関係機関と協議調整した結果、道路利用者への案内がなされておらず、十分な情報提供となっていないことから、標識板の更新が必要となり、標識工が増工となったものである。	

※ (第○回、最終) は、途中変更契約の場合には、「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印をつける。

# (第2回) 契約変更の内容 【最終】

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日		
契 約 業 者 名	日本リーテック (株)		
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町一丁目 6 番地		
工 事 の 名 称	R 6 大宮国道管内標識改修工事		
工 事 場 所	<div>春日部市地区【道の駅庄和】</div> <div>自) 埼玉県春日部市永沼</div> <div>至) 埼玉県春日部市榎</div> <div>深谷市地区 【道の駅おかべ】</div> <div>自) 埼玉県深谷市矢島</div> <div>至) 埼玉県深谷市西田</div> <div>桶川市地区 【道の駅べに花の郷おけがわ】</div> <div>自) 埼玉県桶川市川田谷</div> <div>至) 埼玉県桶川市川田谷</div> <div>深谷市地区 埼玉県深谷市幡羅町</div>		
工 事 種 別	維持修繕工事		
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	<div>【道の駅おかべ地区】</div> <div>標識改修工 1 式</div> <div>標識①～⑨板取替 (夜間) 1 0 枚</div> <div>【道の駅おけがわ地区】</div> <div>標識新設工 1 式</div> <div>標識①板新設 (路側式) 1 枚</div>		
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日		
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日		
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 1 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 金 額	+ 1 , 4 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 5 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)		
変 更 理 由	<div>【道の駅おかべ地区】</div> <div>警察協議の結果、標識取替については通行規制に伴う交通渋滞回避のため夜間作業へ変更となった。</div> <div>【道の駅おけがわ地区】</div> <div>現地調査の結果、既設標識への添加式から路側式へ変更となった。</div>		