

標準様式例6-2（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月18日
契約業者	日本無線(株) 関東支社
契約業者の住所	東京都三鷹市牟礼六丁目21番11号
工事の名称	R6・R7渡良瀬遊水池貯水池管理システム更新工事
工事場所	栃木県栃木市藤岡町地先外5箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	貯水池管理システム1式 貯水池管理システム設置工1式 貯水池管理システム移設工1式 貯水池管理システム撤去工1式 配線・配管工1式 配線・配管撤去工1式 システムインテグレーション1式
工期(自)	令和6年9月28日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	214,500,000 円(税込み)
変更金額	+23,870,000 円(税込み)
変更後の契約金額	238,370,000 円(税込み)
変更理由	1. 貯水池管理設備 ①現地調査の結果、設備の冗長化のため入出力装置、水門操作装置、SFP及びメディアコンバータが必要となったため、貯水池管理システム及び貯水池管理システム設置工を増工。 ②現地調査の結果、停電時の電源確保のため無停電電源装置が必要となったため、貯水池管理システム及び貯水池管理システム設置工を増工。 2. 共通仮設費 調査対象工事となったため、諸経費動向調査を追加。 3. 上記の増工に伴い、工期は83日間延長し、令和8年3月19日までとした。