

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月24日
契約業者	エアロトヨタ(株)
契約業者の住所	東京都江東区新木場4-7-41
業務の名称	R7利根川上流管内測量等業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	測量
業務概要	・4級基準点測量 62点 ・3級水準測量 34.5km ・航空レーザー測量 57.0km ² ・横断図作成 77側線 ・縦断図作成 38km ・用地幅杭設置測量 1.6km ・河川深浅測量 測量幅77.5m 12測線、測量幅20m 5測線
履行期間(自)	令和7年7月16日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	46,695,000 円(税込み)
変更金額	+1,441,000 円(税込み)
変更後の契約金額	48,136,000 円(税込み)
変更理由	1. 履行期間について、新規作業の追加により、時間を要するため、工期を91日延期し工期末を令和8年3月27日とした。 2. 横断図を作成するにあたり、一部未測と想定される箇所が確認されたため、補備測量(深浅測量)を増工(追加)した。