

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月25日
契約業者	復建調査設計株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町三丁目8番15号
業務の名称	R6綾戸バイパス道路詳細修正設計他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・プレキャストL型擁壁の割付一般図 1式
履行期間(自)	令和7年1月11日
履行期間(至)	令和7年12月25日
変更前の契約金額	27,247,000 円(税込み)
変更金額	759,000 円(税込み)
変更後の契約金額	28,006,000 円(税込み)
変更理由	1. 一般構造物設計 第1回変更で追加した取付道路(岩本交差点)道路予備設計に伴い、施工計画状、重力式擁壁をプレキャストL型擁壁へ構造変更する必要性が生じたため、追加する。 2. 履行期間 上記より、設計の追加及びそれに伴う地元調整や警察との協議を実施する必要があるため、履行期間を91日間延伸し、令和8年3月27日までとする。