

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	国際測地 (株)
契 約 業 者 の 住 所	日野市旭が丘 2 - 5 - 4
業 務 の 名 称	R 6 圏央道多古地区道路台帳作成 G 1 9 業務
業 務 場 所	自) 千葉県香取郡多古町間倉 至) 千葉県香取郡多古町喜多大原
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. 工期の変更 2. 数量の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 6 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 0 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>本業務は、令和 7 年 6 月 2 5 日付けで国際測地 (株) と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 現地測量 圏央道 5 工区において、土砂捌け・法面修正設計を実施するため、基礎資料として現地測量の新規追加を行う。</p> <p>2. 流末水路調査測量 圏央道 5 工区において、流末水路を設計するに当たり、現況水路の水路規格と単点高を調査 (測定) する必要性が生じたため新規追加を行う。</p> <p>3. 土取場体積計測測量 圏央道 2 工区の土取場の土量の計測工 (土取場の地形計測 (搬出前、搬出後)) を新規追加する。</p> <p>4. 履行期間 上記業務の追加により、履行期間を 9 8 日延長し、令和 8 年 3 月 2 7 日までとする。</p>