

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月9日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株） 横浜支店
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市中区山下町2番地
工 事 の 名 称	R5国道16号南町田地区舗装工事
工 事 場 所	自）東京都町田市鶴間7丁目 至）東京都町田市鶴間3丁目
工 事 種 別	舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工 2. 舗装工 3. 排水構造物工 4. 縁石工 5. 防護柵工 6. 区画線工 7. 擁壁工 8. 道路照明設備工 9. 構造物撤去工 10. 応急処理工 11. 仮設工 12. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	218,636,000円(税込み)
変 更 金 額	+27,390,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	246,026,000円(税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 道路土工

- 1) 現地精査の結果、掘削工、路体盛土工、残土処理工を数量精査（増）する。
- 2) 現地精査の結果、防草コンクリートを数量精査（減）する。

2. 舗装工

- 1) 現地精査の結果、アスファルト舗装工（1）、アスファルト舗装工（5）、透水性舗装工を数量精査（増）する。
- 2) 現地精査の結果、アスファルト舗装工（2）、アスファルト舗装工（3）、アスファルト舗装工（6）、
切削オーバーレイ工を数量精査（減）する。
- 3) 関係機関協議の結果、施工範囲の見直しによりアスファルト舗装工（4）、透水性舗装工を削除する。
- 4) 現地精査の結果、アスファルト舗装工（7）-1、アスファルト舗装工（7）-2を追加する。

3. 排水構造物工

現地精査の結果、作業土工、側溝工、管渠工、集水柵・マンホール工を数量精査（減）する。

4. 縁石工

- 1) 現地精査の結果、作業土工を数量精査（増）する。
- 2) 現地精査の結果、縁石工を数量精査（減）する。

5. 防護柵工

- 1) 現地精査の結果、作業土工、防止柵工を数量精査（増）する。
- 2) 現地精査の結果、路側防護柵工を数量精査（減）する。
- 3) 関係機関協議の結果、施工範囲の見直しにより車止めポスト工を削除する。

6. 区画線工

現地精査の結果、区画線工を数量精査（増）する。

7. 擁壁工

現地精査の結果、作業土工を現地精査（増）する。

8. 道路照明設備工

現地調査の結果、安全対策を講じる必要が生じたため、視線誘導灯設置工を追加する。

9. 構造物撤去工

- 1) 現地精査の結果、防護柵撤去工、構造物取壊し工、運搬処理工を数量精査（増）する。
- 2) 現地精査の結果、排水構造物撤去工を数量精査（減）する。
- 3) 関係機関協議の結果、施工範囲の見直しにより縁石撤去工を削除する。

10. 応急処理工

現地調査の結果、交通安全施設の移設が必要となったため、応急処理工を追加する。

11. 仮設工

現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。

12. 共通仮設費

- 1) 現地調査の結果、試掘、諸経費動向調査、施工調査費（1）、施工調査費（2）コア採取（1）、コア採取（2）、
非破壊検査費を追加する。
- 2) 現地調査の結果、土質試験費を数量精査（減）する。