

## （第 5 回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	大野建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	愛甲郡愛川町中津 4 0 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 4 6 号厚木秦野道路厚木三田地区改良工事
工 事 場 所	神奈川県厚木市三田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	1. 地盤改良工 路床安定処理工 安定処理 (1) 安定処理 (2) 2. 仮設工 仮設道路工 2. 雑工 雑工 4. 共通仮設費 仮設材運搬費
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 5 , 3 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 7 , 2 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 現地調査の結果、当初の土質条件に変更があったため、固結工を減工し、路床安定処理工を増工する。 2. 仮設工 現地調査の結果、除草の作業において進入路の必要が生じたので、仮設道路工を追加する。 3. 雑工 現地調査の結果、アスベスト含有土砂の運搬・処分の必要が生じたため、雑工に追加する。 4. 共通仮設費 アスベストの運搬・処分の必要が生じた結果、敷き鉄板の設置のための運搬の必要が生じたので、共通仮設費に追加する。 5. 工期 工期は上記増工により 9 5 日延長し、令和 8 年 3 月 3 1 日までとする。