

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 6 月 19 日
契約業者名	日東エンジニアリング（株）
契約業者の住所	茨城県土浦市小松 3 丁目 2 4 番地 1 6 号
工事の名称	R 6 利根川左岸土砂改良工事（第1回変更）
工事場所	茨城県神栖市太田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、茨城県神栖市太田地先において、茨城県神栖市居切地先に仮置きしている砂質土及び茨城県神栖市矢田部地先に仮置きしている粘性土を運搬し、碎石と混合して土砂改良を行うものである。  土砂改良 23,000m3 粗粒材料（RC-40） 3,450m3 土砂運搬（砂質土） 1 式 土砂運搬（粘性土） 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 7 年 5 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 10 月 23 日
変更前の契約金額	187,000,000円（税込み）
変更金額	0円（税込み）
変更後の契約金額	187,000,000円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第 3 7 条ただし書を次のとおり変更する  ただし、前払金の 1 0 0 分の 2 5 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。

(第2回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 10 月 21 日
契約業者名	日東エンジニアリング（株）
契約業者の住所	茨城県土浦市小松3丁目24番地16号
工事の名称	R 6 利根川左岸土砂改良工事（第2回変更）
工事場所	茨城県神栖市太田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>本工事は、茨城県神栖市太田地先において、茨城県神栖市居切地先に仮置きしている砂質土及び茨城県神栖市矢田部地先に仮置きしている粘性土を運搬し、碎石と混合して土砂改良を行うものである。</p> <p>土砂改良 23,000m3 粗粒材料（RC-40） 3,450m3 土砂運搬（砂質土） 1 式 土砂運搬（粘性土） 1 式 仮設工 1 式</p>
工期（自）	令和 7 年 5 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
変更前の契約金額	187,000,000円（税込み）
変更金額	24,640,000円（税込み）
変更後の契約金額	211,640,000円（税込み）
変更理由	<p>1. 土質改良工 他機関との調整により砂質土運搬の追加が生じたため、増工する。</p> <p>2. 仮設工 軟弱地盤である作業ヤードの造成を行ったため、増工する。</p> <p>3. 工期は、仮設工の増工、土質改良工が増工したため、36日間延長し令和7年11月28日までとする</p>

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 11 月 27 日
契約業者名	日東エンジニアリング（株）
契約業者の住所	茨城県土浦市小松 3 丁目 2 4 番地 1 6 号
工事の名称	R 6 利根川左岸土砂改良工事（第3回変更）
工事場所	茨城県神栖市太田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、茨城県神栖市太田地先において、茨城県神栖市居切地先に仮置きしている砂質土及び茨城県神栖市矢田部地先に仮置きしている粘性土を運搬し、碎石と混合して土砂改良を行うものである。 土砂改良 23,000m3 粗粒材料（RC-40） 3,450m3 土砂運搬（砂質土） 1 式 土砂運搬（粘性土） 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 7 年 5 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 11 月 28 日
変更前の契約金額	211,640,000円（税込み）
変更金額	11,000,000円（税込み）
変更後の契約金額	222,640,000円（税込み）
変更理由	1. 土質改良工 現地照査の結果、土質改良工を減工する。 2. 構造物撤去工 殻等の混入物を運搬・処理したため増工する。 3. 仮設工 砂質土積込に伴う敷鉄板が増えたため、増工する。 4. 共通仮設費 運搬費、準備費、技術管理費、営繕費等を計上したことにより増工する。