

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月23日
契約業者	セントラルコンサルタント株式会社 北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市高鼻町1丁目53番地4
業務の名称	R6国道4号東埼玉道路事業計画検討業務
業務場所	自)埼玉県八潮市八條地先 至)埼玉県松伏町田島地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、東埼玉道路(専用部)における既往の橋梁予備設計及び橋梁詳細設計を基に、東埼玉道路(専用部)整備にあたっての事業展開及び設計・施工順序検討等を行うものである。 ・事業計画検討 一式 ・関係機関協議 一式 ・調整池詳細設計 一式 ・交差点設計 一式
履行期間(自)	令和7年3月29日
履行期間(至)	令和8年3月18日
変更前の契約金額	59,994,000 円(税込み)
変更金額	+30,261,000 円(税込み)
変更後の契約金額	90,255,000 円(税込み)
変更理由	1. 仮設調整池詳細設計の追加 現地調査の結果、仮設調整池を設置する必要が生じたため、仮設調整池詳細設計を追加する。 2. 平面交差点設計の追加 現地調査の結果、専用部との一体化した道路構造の検討が生じたため、平面交差点設計を追加する。 3. 道路付属物設計 関係機関協議の結果、道路付属物の仕様が確定したため、道路付属物設計を追加する。 4. 履行期間 上記の追加に伴い、履行期間を令和8年3月18日まで延期する。