

契約変更の内容（第 3 回変更）

契約変更年月日	令和 7 年 9 月 1 0 日
契約業者名	(株) 竹花組
契約業者の住所	長野県佐久市望月 3 0 番地 1
工事の名称	R 6 濁川第一砂防堰堤工事
工事場所	長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉地先
工事種別	一般土木
工事概要	砂防堰堤 N=1 基 砂防土工 (ICT掘削工23,900m ³ 、ICT盛土工14,000m ³ 、ICT法面整形工1,800m ²) コンクリート堰堤工 (砂防ソイルセメント20,267m ³) 応急処理工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 6 月 1 0 日
工期 (至)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
変更前の契約金額	265,320,000円 (税込み)
変更金額	+71,720,000円 (税込み)
変更後の契約金額	337,040,000円 (税込み)
変更理由	1. 砂防土工 受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い砂防土工の見直しが必要となったため、砂防土工を変更（増工）する。 2. コンクリート堰堤工 現地踏査の結果、工事用車両の進入方法の見直しに伴い施工範囲を見直す必要が生じたため、当初設計の施工範囲を変更（増工）する。 3. 応急処理工 現地踏査の結果、施工への支障物の早急な撤去対応の必要が生じたため、応急処理工を追加する。 4. 仮設工 道路管理者協議の結果、交通誘導警備員の数量の精査が必要となったため、交通管理工を変更（増工）する。 5. 共通仮設費 1). 技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資料等に要する費用を追加する。また、緊急時を想定した無人化施工の試験施工を追加する。 2). 事業損失防止施設費について、関係機関協議の結果、工事施工中の騒音に対する抑制・管理の必要が生じたため、騒音調査費を追加する。 3). 営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。 6. 工期 工期は元設計とおりとする。