

契約変更の内容(第1回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年4月7日
契 約 業 者 名	萬屋建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市上原町1756番地2
工 事 の 名 称	R 6 花園砂防堰堤群工事用道路工事
工 事 場 所	群馬県吾妻郡中之条町太子地先
工 事 種 別	一般土木
工事概要（変更した内容について記述する）	変更無し
工 期 （ 自 ）	令和7年4月1日
工 期 （ 至 ）	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	136,180,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	2,651,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	138,831,000 円（税込）
変 更 理 由	・ 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 ・ 令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更

契約変更の内容(第2回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月30日	
契 約 業 者 名	萬屋建設（株）	
契 約 業 者 の 住 所	群馬県沼田市上原町1756番地2	
工 事 の 名 称	R 6 花園砂防堰堤群工事用道路工事	
工 事 場 所	群馬県吾妻郡中之条町太子地先	
工 事 種 別	一般土木	
工事概要（変更した内容について記述する）	<div>土工</div> <div>掘削 約1,530m3</div> <div>盛土(路体、路床) 約1,980m3</div> <div>残土処理 1 式</div> <div>法面工</div> <div>大型かご枠 約617m</div> <div>種子吹付 約850m2</div> <div>舗装工</div> <div>路盤 約690m2</div> <div>コンクリート舗装 約690m2</div> <div>根固め工</div> <div>根固めブロック運搬 約400個</div> <div>仮設工 1 式</div>	
工 期 （ 自 ）	令和7年4月1日	
工 期 （ 至 ）	令和7年10月31日	
変 更 前 の 契 約 金 額	138,831,000 円（税込）	
変 更 金 額 （ 増 ）	6,600,000 円（税込）	
変 更 後 の 契 約 金 額	145,431,000 円（税込）	

<p>変 更 理 由</p>	<p>1. 道路土工 1)受注者との協議の結果、ICT活用施工に伴う協議に伴い道路土工の見直しが必要となったため、砂防土工を変更（増工）する。 2)現地踏査の結果、転石（巨石）の露頭があり、除去する必要性が生じたため、変更（増工）する。</p> <p>2. 法面工 受注者との協議の結果、別途工事において発生した大型かご枠中詰め材の再利用調整が整ったため、大型かご枠を変更（減工）する。</p> <p>3. 舗装工 現地踏査の結果、施工範囲の見直しの必要性が生じたため、舗装面積を変更（減工）する。</p> <p>4. 共通仮設工 1)技術管理費について、第三者による品質証明に係る費用の数量精査のため変更（減工）する。 2)技術管理費について、ICT活用及び工事施工に必要な調査等、必要資料等に要する費用を追加する。 3)営繕費について、快適トイレ設置に伴う協議に伴い必要経費を追加する。</p> <p>5. 工期 工期は、元設計とおりとする。</p>
----------------	---