

契約変更の内容（第 1 回変更）

契約年月日	令和 7 年 9 月 4 日
契約業者名	(株) たけのうち電器
契約業者の住所	群馬県沼田市上原町 1 7 5 6 番地 3 8 1
工事の名称	R 6 利根砂防管内情報ネットワーク設備工事
工事場所	利根川水系砂防事務所管内
工事種別	電気通信設備
工事概要	<p>(総価契約単価合意方式)</p> <p>機器製作 I P ネットワーク設備 (片品出張所) 1 台 I P ネットワーク設備設置工 (片品出張所) 1 式 システムインテグレーション 1 式</p>
工期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 1 0 月 2 7 日
変更前の契約金額	54, 450, 000 円 (税込み)
変更金額	+ 12, 430, 000 円 (税込み)
変更後の契約金額	66, 880, 000 円 (税込み)
変更理由	<p>1. I P ネットワーク設備 (機器) 現地精査の結果、片品出張所ネットワークスイッチを追加する。 (増工)</p> <p>2. I P ネットワーク設備設置工 片品出張所のネットワークスイッチ追加に伴う I P ネットワーク設備設置工を追加する。(増工)</p> <p>3. システムインテグレーション 上記設備追加に伴う設定作業 (システムインテグレーション) を追加する。(増工)</p> <p>5. 工期は、上記追加により 7 4 日延長し、令和 8 年 1 月 9 日までとする。</p>

契約変更の内容（第 2 回変更）

契約年月日	令和 8 年 1 月 5 日
契約業者名	(株) たけのうち電器
契約業者の住所	群馬県沼田市上原町 1 7 5 6 番地 3 8 1
工事の名称	R 6 利根砂防管内情報ネットワーク設備工事
工事場所	利根川水系砂防事務所管内
工事種別	電気通信設備
工事概要	(総価契約単価合意方式) 器具及び材料 一式 システムインテグレーション 一式
工期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 8 年 1 月 9 日
変更前の契約金額	66,880,000円(税込み)
変更金額	+4,180,000円(税込み)
変更後の契約金額	71,060,000円(税込み)
変更理由	1. 機器及び材料 現地精査の結果、浅間出張所及び片品出張所の光レベルが高い為、アッテネーターを追加する。また、片品の配線材料について再利用不可の為、材料を追加する。(増工) 2. システムインテグレーション 現地精査の結果、追加の設定作業(システムインテグレーション)が生じた為、追加する。(増工)