

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月25日
契約業者名	セントラルコンサルタント株式会社 千葉営業所
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区登戸1丁目5番3号
業務の名称	R7国道14号小松川地区道路予備設計業務
業務場所	自)東京都江戸川区松島1丁目地先 至)東京都江戸川区大杉1丁目地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道14号亀戸小松川立体(小松川地区)におけるⅡ期区間(平面6車線)の道路予備設計、電線共同溝予備設計、施工計画検討、交差点検討、路線測量及びⅠ期区間(平面6車線)の道路設計、共同溝換気口移設詳細修正設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年 6月24日
履行期間(至)	令和8年 3月31日
変更前の契約金額	39, 721, 000円(税込み)
変更金額	+3, 190, 000円(税込み)
変更後の契約金額	42, 911, 000円(税込み)
変更理由	<p>1.共同溝換気口設計 道路拡幅に伴う共同溝換気口の整備時における工期短縮・規制帯縮小を図り、交通への影響を小さくすることを目的として、プレキャスト化による設計を実施する必要性が生じたため、共同溝換気口移設詳細修正設計(Ⅰ期区間)を追加する。</p> <p>2.履行期間 履行期間は上記の追加により95日間延長し、令和8年3月31日までとする。</p>