

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年8月29日
契約業者	(株)伊藤測量設計
契約業者の住所	長野県長野市若里三丁目10番10号
業務の名称	R6長野国道管内交通安全施設調査他測量(その2)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要	<ul style="list-style-type: none">・交通安全施設等調査(管内国道 事業箇所写真撮影作業、国道18号 大塚南交通量調査、沿道区域・届出勧告制度)について新規追加する。・国道20号 諏訪市四賀桑原交差点について、4級基準点測量を増工する。・国道18号 上田市秋和について、三次元点群測量を増工する。・国道18号 軽井沢町長倉、国道18号 千曲市杭瀬下、国道20号 諏訪市四賀桑原について、地形測量を増工する。・国道18号 軽井沢町長倉、国道19号 安曇野市明科中川手、国道19号 長野市信更町安庭、国道20号 諏訪市四賀桑原について、路線測量を増工する。・国道18号 上田市秋和、国道18号 千曲市杭瀬下、国道20号 諏訪市四賀桑原について用地測量を増工する。 <p>上記業務内容の実施に伴い、履行期間を112日間延伸し、令和7年12月19日までとする。</p>
履行期間(自)	令和6年11月30日
履行期間(至)	令和7年12月19日
変更前の契約金額	12,265,000 円(税込み)
変更金額	1,584,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	13,849,000 円(税込み)
変更理由	関係機関との協議・調整および現地調査の結果より、変更を行う。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、**最終**） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月19日
契約業者	(株)伊藤測量設計
契約業者の住所	長野県長野市若里三丁目10番10号
業務の名称	R6長野国道管内交通安全施設調査他測量(その2)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の基準点測量、地形測量、路線測量及び用地測量を行うものである。
履行期間(自)	令和6年11月30日
履行期間(至)	令和7年12月24日
変更前の契約金額	13,849,000 円(税込み)
変更金額	671,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	14,520,000 円(税込み)
変更理由	関係機関との協議・調整および沿道区域・届け出制度の説明会の資料作成追加のため、変更を行う。