

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月30日
契約業者	NiX JAPAN株式会社
契約業者の住所	富山県富山市奥田新町1番23号
業務の名称	R6長野国道管内交通安全施設他設計(その1)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	<p>数量変更の他、以下について変更した。</p> <p>【道路詳細設計】 水路構造変更検討、道路詳細修正設計、歩道縦断修正設計、明科駅前点字ブロック設置検討、赤沼情報ST大型駐車マス設計を追加する。 また、道路詳細設計(国道18号小諸市四ツ谷東、国道19号長野市信更町安庭、自転車通行空間整備)を削除する。</p> <p>【一般構造物詳細設計】 国道18号上田市秋和における補強土詳細修正設計(1~4号補強土)、軟弱地盤改良検討(1~4号補強土)、重力式擁壁修正設計、プレキャストL型擁壁設計を追加する。 また、国道18号小諸市四ツ谷東と国道18号軽井沢町長倉におけるプレキャストL型擁壁の割付一般図作成を削除する。</p> <p>上記業務内容の追加に伴い、履行期間を令和7年12月19日までとする。</p>
履行期間(自)	令和6年12月19日
履行期間(至)	令和7年12月19日
変更前の契約金額	21,065,000 円(税込み)
変更金額	8,789,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	29,854,000 円(税込み)
変更理由	関係機関協議及び現地調査の結果より、変更を行う。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月19日
契約業者	NiX JAPAN株式会社
契約業者の住所	富山県富山市奥田新町1番23号
業務の名称	R6長野国道管内交通安全施設他設計(その1)業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	数量変更の他、以下について変更した。 【道路詳細設計】 国道19号長野市信州新町上条における幅杭変更検討を追加する。 【平面交差点予備設計】 国道20号諏訪市四賀桑原における平面交差点予備設計を追加する。 【一般構造物詳細設計】 国道18号上田市秋和における階段設置検討、国道19号長野市信州新町安庭における既設F型標識柱移設設計を追加する。 また、国道18号上田市秋和における重力式擁壁修正設計を削除する。 第1回変更のとおり、履行期間は令和7年12月19日までとする。
履行期間(自)	令和6年12月19日
履行期間(至)	令和7年12月19日
変更前の契約金額	29,854,000 円(税込み)
変更金額	5,060,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	34,914,000 円(税込み)
変更理由	関係機関協議及び現地調査の結果より、変更を行う。