

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 12月19日
契約業者名	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契約業者の住所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業務の名称	R7M相武国道事務所管内交通安全施設設計他業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	基準点測量 1 式 三次元点群測量 1 式 道路設計 1 式 一般構造物詳細設計 1 式
履行期間(自)	令和7年6月10日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	22, 352, 000円(税込み)
変更金額	+ 5, 258, 000円(税込み)
変更後の契約金額	27, 610, 000円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量 現地踏査の結果、4級基準点測量について数量精査(増)する。 2. 地形測量 現地踏査の結果、現地測量を減工する。 3. 三次元点群測量 地元調整の結果、国道16号東京都八王子市左入町地先における三次元点群測量を追加する。 4. 直接経費 測量作業を精査した結果、直接経費について数量精査(減)する。 5. 道路設計 現地調査の結果、関係機関協議資料作成を増工し、道路設計について数量精査(増)する。 6. 一般構造物詳細設計 現地調査の結果、擁壁設計を増工し、一般構造物詳細設計について数量精査(増)する。 7. 直接経費 設計を精査した結果、直接経費について数量精査(増)する。 8. 履行期間 履行期間は、測量や設計の増工により、154日間延長し令和8年5月29日までとする。