

## 標準様式例6-2（工事）

## （第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月19日
契約業者	金杉建設(株)
契約業者の住所	埼玉県春日部市南一丁目6番9号
工事の名称	R6江戸川右岸篠崎地先高規格堤防工事
工事場所	東京都江戸川区篠崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>本工事は、江戸川右岸11.5k付近の東京都江戸川区篠崎地先において、高規格堤防整備工事のための盛土、地盤改良及び取付道路を実施するものである。</p> <p>掘削工 約12,600m<sup>3</sup> 盛土工 約25,600m<sup>3</sup>          法面整形工 約5,160m<sup>2</sup> 植生工 約2,140m<sup>2</sup>          中層混合処理工 約388m<sup>3</sup> 盛土工 約2,000m<sup>3</sup>          ブロック積擁壁工 L=約90m プレキャスト擁壁工 L=約15m          仮設工 1式 構造物撤去工 1式</p>
工期(自)	令和7年6月3日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	291,500,000 円(税込み)
変更金額	-40,260,000 円(税込み)
変更後の契約金額	251,240,000 円(税込み)
変更理由	<p>【盛土工事】</p> <p>1. 河川土工          1) 現地調整の結果、場内の土砂を盛土材として使用するため、掘削工を追加する。          2) 現地調整の結果、盛土範囲を変更し、盛土工、法面整形工を増工する。</p> <p>2. 法覆護岸工          現地調整の結果、盛土範囲を変更に伴い、植生工を増工する。</p> <p>【地盤改良工事】</p> <p>3. 河川土工          現地調整の結果、地盤改良範囲の変更し、掘削工を減工する。</p> <p>4. 地盤改良工          現地調整の結果、地盤改良範囲の変更し、固結工を減工する。</p> <p>5. 試験施工          関係機関との調整の結果、中層混合処理による試験施工を追加する。</p> <p>6. 構造物撤去工          1) 既設大型土のうを盛土材として使用するため、大型土のう撤去を追加する。          2) 現地調整の結果、一部撤去不要となったため減工する。</p> <p>7. 仮設工          1) 現地調整の結果、盛土範囲の変更及び場内の土砂を盛土材として使用するため、仮水路工、仮設坂路工を追加する。          2) 工期延期に伴い、工事用道路工、交通管理工を増工する。</p> <p>8. 共通仮設費          1) 現地調整の結果、地盤改良範囲の変更に伴い、重建設機械分解組立輸送費を減工する。          2) 現地精査に伴い、表土運搬処理を減工する。          3) 現地調整の結果、盛土範囲の変更に伴い、家屋調査費を減工する。</p> <p>9. 技術管理費          1) 現地調整の結果、場内の土砂を盛土材として使用するため、土質等試験費を追加する。          2) 現地調整の結果、地盤改良範囲の変更に伴い、地質調査費を増工する。          3) 現地調整の結果、盛土範囲の変更に伴い、動態観測設置を減工する。          4) 現地調整の結果、地盤改良範囲の変更に伴い、六価クロム溶出試験費を減工する。          5) 諸経費動向調査、施工状況モニタリング調査、ICT活用効果等調査の対象工事となったため、増工する。</p> <p>10. 工期          工期は、盛土量の変更に伴い、28日間延長し、令和8年3月27日までとする。</p>