

## 標準様式例7-2（コンサルタント）

## （第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年12月16日
契約業者	株式会社東京建設コンサルタント 東京本社
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業務の名称	R7江戸川管内防災情報検討業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 減災対策協議会等の資料作成 1式 重要水防箇所等検討 1式 河川水位予測精度の向上検討 1式 破堤時の緊急復旧計画検討 1式 震災時の緊急復旧計画検討 1式 防災教育の検討 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和7年4月24日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	55,539,000 円(税込み)
変更金額	+9,350,000 円(税込み)
変更後の契約金額	64,889,000 円(税込み)
変更理由	1. 減災対策協議会等の資料作成(増) R8～R12 年度における取組方針の検討および作成の追加による増工 2. 重要水防箇所検討(増) 水防活動資料作成の追加による増工 3. 防災教育の検討(増) 支援ツールの作成の精査による減工 支援ツールを補足する参考資料の作成の追加による増工 4. 工期 上記1、2、3の追加に伴い令和8年3月27日まで延伸する