

契約変更の内容（第 1 回変更）

契約変更年月日	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
契約業者名	田畑建設（株）
契約業者の住所	群馬県藤岡市小林 3 2 6 番地
工事の名称	R 7 下久保地区集水井工事
工事場所	群馬県藤岡市譲原地先
工事種別	一般土木
工事概要 （変更した内容 について記述す る）	地下水排除工 集水井工（集水井掘削 20m、集水井埋戻し 45m ³ ） 集排水ボーリング工（ボーリング排水 73.4m）
工期（自）	令和 7 年 6 月 2 日
工期（至）	令和 8 年 3 月 2 7 日
変更前の契約金額	7 7, 0 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 7, 7 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	8 4, 7 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	<p>1. 地下水排除工</p> <p>1) 集水井掘削の結果、露頭した土質条件の相違があり、集水井の構造を再度照査したところ、構造の見直しが生じたため集水井工を変更（増工）する。</p> <p>2) 集水井掘削の結果、集水井の構造見直しに伴い、集排水ボーリング工の延長を変更（増工）する。</p> <p>2. 工期</p> <p>工期は、地下水排除工の増工により 9 1 日間延長し、令和 8 年 3 月 2 7 日までとする。</p>