

第 1 回契約変更の内容

契約年月日	令和 6 年 9 月 3 日
契約業者名	渡辺建設（株）
契約業者の住所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字三原 8 7 5 番地
工事の名称	R 6 遅沢川床固群工事
工事場所	群馬県吾妻郡長野原町大津地先
工事種別	一般土木
工事概要	町道付替工（道路 L = 2 9 4 . 9 m）
工期（自）	令和 6 年 6 月 1 3 日
工期（至）	令和 7 年 9 月 8 日
変更前の契約金額	2 7 3 , 9 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 7 , 5 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	2 8 1 , 4 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更理由	<p>1 . 町道付替工 地元自治体との調整の結果、町道付替の共用に対する協議が整ったため、町道付替工を追加する。</p> <p>2 . 工期は元設計とおりとする。</p>

第 2 回契約変更の内容

契約年月日	令和 7 年 9 月 8 日
契約業者名	渡辺建設（株）
契約業者の住所	群馬県吾妻郡嬭恋村大字三原 8 7 5 番地
工事の名称	R 6 遅沢川床固群工事
工事場所	群馬県吾妻郡長野原町大字大津外 1 箇所
工事種別	一般土木
工事概要	<p>大津地区</p> <p>土工 一式</p> <p>床固め工 コンクリート 約1,110m³ , 石積 約280m² , 石張 約160m²</p> <p>耐酸処理工 約690m³</p> <p>応急処理工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p> <p>大前地区</p> <p>土工 一式</p> <p>盛土工 約2,600m³</p> <p>流路護岸工 一式</p> <p>石積 約380m²</p> <p>根固め・水制工 根固めブロック撤去 約180個</p> <p>流路付属物設置工 一式</p> <p>転落(横断)防止柵 約70m</p> <p>排水構造物工 一式</p> <p>構造物撤去工 一式</p>
工期（自）	令和 6 年 6 月 1 3 日
工期（至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 8 1 , 4 9 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	2 8 1 , 4 9 0 , 0 0 0 円（税込み）

<p>変更理由</p>	<p>(大津地区)</p> <p>1. コンクリート橋上部・橋梁下部・道路改良 現地踏査の結果、橋梁工事施工に必要な用地確保に向け関係者協議を行ったところ、一部地権者との用地交渉難航により橋梁の計画の見直しを行う必要が生じた。さらに、橋梁施工に伴い先行して実施する既設道路通行止めに向け、河岸部の補強の必要性もあることから施工範囲を見直し、橋梁及び取付道路を変更（減工）する。</p> <p>2. 砂防土工、流路護岸工、床固め工、流路付属物設置工、仮設工 現地踏査の結果、流路護岸工の施工範囲の見直しが生じたため、流路護岸工及び流路付属物設置工事を変更（減工）とし、砂防土工、仮設工を変更（増工）する。なお、床固め工は追加する。</p> <p>3. 耐酸処理工 現地踏査の結果、流路護岸工事の施工範囲の見直し、床固め工への変更に伴い、耐酸処理工を変更（減工）する。</p> <p>4. 応急処理工 関係機関との協議の結果、緊急的な処理工の必要が生じたため、応急処理工を追加する。</p> <p>5. 構造物撤去工 現地踏査の結果、既設河岸部において発生した支障物を撤去する必要が生じたため、構造物撤去工を追加する。</p> <p>6. 共通仮設費 現地踏査の結果、橋梁及び取付道路を変更する必要が生じたため、共通仮設費を変更（減工）する。</p> <p>(大前地区)</p> <p>7. 流路 大前床固群における流路護岸において、工事施工後の土地の利用形態や既設構造物の地元協議の解決の目処、過去の当該床固群の災害被災履歴から早急な整備を行う必要から大前地区における流路護岸や既設根固め撤去等を追加する必要が生じたため、流路（大前地区）を追加する。</p> <p>8. 工期 工期は、大前地区の追加増工により204日間延長し、令和8年3月31日までとする。</p>
-------------	--