

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月6日
契 約 業 者 名	エクシオグループ株式会社 甲信支店
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市落合町602-2
工 事 の 名 称	R6 富士川砂防管内CCTV設備設置他工事
工 事 場 所	釜無川出張所管内（長野県諏訪郡富士見町） 白州出張所管内（北杜市白州町）
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>CCTV装置</div> <div>1式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>無停電電源装置</div> <div>1式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>光ケーブル敷設</div> <div>1式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>電源ケーブル敷設</div> <div>1式</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>光ケーブル撤去</div> <div>1式</div> </div>
工 期 （ 自 ）	令和6年7月22日
工 期 （ 至 ）	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	108,328,000円（税込み）
変 更 金 額	13,310,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	121,638,000円（税込み）
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有線通信路設備工（白州出張所管内） 現地調査の結果、白州出張所管内のCCTV用光ケーブル敷設約2.5km及び撤去約4kmについて、計画通りの施工が出来ないことが判明したため、光ケーブル敷設及び撤去を減工する。 2. CCTV設備（機器）・CCTV設備工 現地調査の結果、CCTVカメラ映像に現在時刻を記録するためH264. HDエンコーダ及びWEBデコーダを追加する。 現地調査の結果、安定した電力供給のため配電路に引込開閉器盤、分電盤、昇圧変圧器の設置が必要となったため追加する。 3. CCTV設備工 現地調査の結果、光ケーブル及び電源ケーブルについて、落石や土砂崩れ等の影響を受ける可能性を考慮し敷設方法を変更する。 4. 工期 上記により製作・施工に時間を要することから、工期を令和7年10月31日まで延長する。

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年10月30日
契 約 業 者 名	エクシオグループ株式会社 甲信支店
契 約 業 者 の 住 所	山梨県甲府市落合町602-2
工 事 の 名 称	R6 富士川砂防管内CCTV設備設置他工事
工 事 場 所	釜無川出張所管内（長野県諏訪郡富士見町） 白州出張所管内（北杜市白州町）
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	CCTV装置 1式 無停電電源装置 1式 光ケーブル敷設 1式 電源ケーブル敷設 1式 光ケーブル撤去 1式
工 期 （ 自 ）	令和6年7月22日
工 期 （ 至 ）	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	121,638,000円（税込み）
変 更 金 額	12,320,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	133,958,000円（税込み）
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自営柱設置工 現地調査の結果、自営柱の設置材料について、数量精算（増）を行う。 2. 光ケーブル設置工 現地調査の結果、光ケーブル設置材料について、数量精算（増）を行う。 3. 配管・配線工 現地調査の結果、配管・配線材料について、数量精算（増）を行う。 4. CCTV設備（機器）・CCTV設備工 現地調査の結果、落雷時の配電路保護のため接地用コンデンサの設置を追加する。 現地調査の結果、光ケーブルの支給品運搬が必要となったため数量精算（増）を行う。 5. 交通管理工 現地調査の結果、交通誘導員の追加に伴い数量精算（増）を行う。 6. システム・インテグレーション 現地調査の結果、機器の追加に伴い数量精算（増）を行う。 7. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 諸経費動向調査を追加する。 2) 快適トイレについて数量精算（増）を行う。 3) 一部一時中止期間中の現場維持について数量精算（増）を行う。 4) 現地調査の結果、電力会社等所有の電柱に共架するため申請書作成を追加する。 5) 現地調査の結果、光ケーブル及び電力ケーブルのルートが変更になったことから業務委託料（設計図の作成）を追加する。 8. フェンス設置工 現地調査の結果、CCTV カメラ・昇圧変圧器の設置箇所に第三者および動物が機器に触れる恐れがあるためフェンスを追加する。