

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月22日
契 約 業 者 名	一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館
業 務 の 名 称	R7富士川砂防土砂災害訓練支援他業務
業 務 場 所	富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	<p>1. 土砂災害対策訓練支援 訓練内容の短縮による変更(減)。</p> <p>2. 投下型水位計の運用に関する訓練計画の検討 今年度新たに購入した小型投下型水位計の運用方法等を確認するための訓練計画の検討を追加。</p> <p>3. 履行期間 令和7年7月1日から令和8年3月25日まで延伸。</p>
履 行 期 間 (自)	令和7年7月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,966,000円(税込み)
変 更 金 額	+1,551,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	22,517,000円(税込み)
変 更 理 由	<p>1. 土砂災害対策訓練支援 訓練内容について調整・検討した結果、訓練時間の短縮及び参加機関の減少等により、訓練内容を縮小したため変更(減)する。</p> <p>2. 投下型水位計の運用に関する訓練計画の検討 今年度新たに小型投下型水位計を購入したことから、河道閉塞等が発生した際に迅速な対応が可能となるよう、運用方法等を確認するための訓練計画の検討を追加する。</p> <p>3. 履行期間 土砂災害対策訓練支援について、防災エキスパートとの日程調整の結果、当初予定していた12月よりも遅い1月の開催となり、また投下型水位計の運用に関する訓練計画の検討を追加で実施することになったため、履行期間を令和8年3月25日まで延伸する。</p>