

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野 2 - 2 4 - 1 1
業 務 の 名 称	R 6 両国橋拡幅構造検討他業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<p>本業務は、国道 1 4 号両国橋の拡幅計画に伴い、拡幅構造としてふさわしい橋梁構造検討を行うとともに、緑三丁目交差点において平面交差点詳細修正設計を行うものである。</p> <p>あわせて、国道 4 号日本橋室町三丁目地先の日本橋地下連絡通路の換気ダクトについて、漏水対策検討を行うものである。</p> <p>1. 平面交差点詳細修正設計 2. 平面交差点修正設計 3. 打合せ等</p>
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 3 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 4 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<p>1. 平面交差点詳細修正設計 検討の結果、用地取得状況を踏まえ、平面交差点詳細修正設計を減工する。</p> <p>2. 平面交差点修正設計 関係機関協議の結果、起終点の拡幅に伴う影響範囲を含める必要が生じたため、平面交差点修正設計を変更（増額）する。</p> <p>3. 打合せ等 協議の結果、関係機関打合せ協議を変更（増額）する。</p>