

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 木下組
契 約 業 者 の 住 所	長野県佐久市中込 3 0 8 番地 5
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号上田市秋和歩道工事
工 事 場 所	長野県上田市秋和地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	<p>数量変更の他、以下について変更した。</p> <p>【秋和工区】 下り線88.152kp～88.317kp、88.367kp～88.411kpの歩道の追加、上り線の舗装工（切削オーバーレイ工）について、舗装厚 1 0 c mに変更して増工した。</p> <p>【住吉工区】 住吉工区の追加に伴い、道路土工、舗装工、縁石工、防護柵工、区画線工、道路付属施設工、構造物撤去工を新規増工する。</p> <p>工期は、当初のとおり、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。</p>
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 8 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 2 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 1 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議及び現地調査の結果より、変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 木下組
契 約 業 者 の 住 所	長野県佐久市中込 3 0 8 番地 5
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号上田市秋和歩道工事
工 事 場 所	長野県上田市秋和地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	<p>数量変更の他、以下について変更した。</p> <p>指定部分の引渡し 秋和工区の88.124kp～88.300kp、88.413kp～88.472kp、88.477kp～88.623kpの歩道及び、88.124kp～88.729kp上り線の車道、住吉工区について、令和7年3月31日までに、指定部分の部分引渡しを行うものとする。</p> <p>【秋和工区】 舗装工（上り線の切削オーバーレイ（ICT）2,360m²、下り線の切削オーバーレイ工（舗装厚10cm）1,230m²の新規増工） 道路付属施設工（小型標識移設2基、規制標識移設1箇所、規制標識板設置1箇所、仮設給水管（1）1式、仮設給水管（2）1式、下水道取付管移設1式、現場発生品運搬1式の新規増工） 技術管理費（保守管理（ICT）1式、システム初期費（ICT）1式、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）1式の新規増工）</p> <p>【住吉工区】 道路付属施設工（車線分離標の減工、道路付属物移設1基、現場発生品運搬1式の新規増工） 構造物撤去工（防護柵撤去工（夜間）の減工）</p> <p>工期は、増工に伴い270日間延伸し、令和7年12月26日までとする。</p>
工 期（自）	令和 6 年 9 月 1 8 日
工 期（至）	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 1, 1 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 0, 2 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 1, 3 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	現地調査の結果より、変更を行う。

（第3回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	（株）木下組
契 約 業 者 の 住 所	長野県佐久市中込 3 0 8 番地 5
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号上田市秋和歩道工事
工 事 場 所	長野県上田市秋和地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<p>数量変更の他、以下について変更を行う。</p> <p>【秋和工区】 (舗装工) 上下線の舗装範囲について88.729kp～88.906kpを追加した。また、下り線の切削オーバーレイをICT施工にした。</p> <p>(排水構造物工) 管渠工（夜間）の管径をφ600からφ400に変え、管渠(3)(4)を追加した。</p> <p>(技術管理費) 保守管理（ICT）、システム初期費（ICT）を追加した。</p> <p>【諸工区】 (ネットフェンス設置工) ネットフェンス設置を追加した。</p> <p>工期は第2回変更のとおり、令和7年12月26日までとする。</p>
工 期（自）	令和 6 年 9 月 1 8 日
工 期（至）	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1 , 3 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6 7 , 2 1 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 8 , 5 6 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	現地調査および関係者との協議の結果により変更を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 木下組
契 約 業 者 の 住 所	長野県佐久市中込 3 0 8 番地 5
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 8 号上田市秋和歩道工事
工 事 場 所	長野県上田市秋和地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<p>数量変更の他、以下について変更を行う。</p> <p>【秋和工区】 (舗装工) 出入口舗装工(1)(HAA)W≤4m(夜間)[2工区]を減工した。 (擁壁工) 場所打擁壁工(構造物単位)を減工した。 (排水構造物工) 集水桝・マンホール工のプレキャスト角型マンホールをプレキャストマンホールに変更した。 また、集水桝・マンホール工[2工区]を減工した。 (防護柵工) 防護柵工(横断防止柵、ガードレール交換)を新規増工した。 (横断歩道設置工) 横断歩道設置工を新規増工した。 (市道付帯工) 道路土工、作業土工、側溝工、街渠工、管渠工、縁石工、区画線工、車道舗装工、構造物撤去工、運搬処理工を新規増工した。 (階段工) 作業土工、場所打擁壁工(構造物単位)、斜路付階段工、防護柵工を新規増工した。 (応急処理工) 応急処理作業工を新規増工した。 (共通仮設費) 仮設材運搬費(軽量鋼矢板等)を削除した。 また、技術管理費の3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、営繕費(快適トイレ)を追加した。</p> <p>【諸工区】 (縁石工) 縁石工(アスカーブ)を新規増工した。 (共通仮設費) 準備費(伐採・処分費)を追加した。</p> <p>上記増工より、工期を96日間延伸し令和8年3月31日までとする。</p>

工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 8 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 0 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査および関係者との協議の結果により変更を行う。