

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月29日
契約業者	川崎地質株式会社 関東支社
契約業者の住所	東京都港区三田2-11-15
業務の名称	R6中川吉川地区外江戸川管内地質調査業務
業務場所	江戸川河川事務所管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	機械ボーリング 1式 サンプリング 1式 サウンディング及び原位置試験 1式 室内土質試験 1式 解析等調査 1式 弾性波探査 1式
履行期間(自)	令和7年8月1日
履行期間(至)	令和8年3月16日
変更前の契約金額	32,758,000 円(税込み)
変更金額	+26,862,000 円(税込み)
変更後の契約金額	59,620,000 円(税込み)
変更理由	1. 安全等の確保(増) 交通整理員の追加に伴う増工。 2. 機械ボーリング(増) 河原地先の追加に伴う増工。 3. サンプリング試験(増) 河原地先の追加に伴う増工。 4. サウンディング試験及び原位置試験(増) サウンディング試験:青戸地先・減工、 原位置試験:流山一丁目地先及び川藤地先・増工 5. 室内土質試験(増) 調査地点及び調査項目の追加に伴う増工。 6. 現場内小運搬(減) 現地の状況を踏まえた協議のうえ、減工。 7. 足場仮設(増) 現地の状況を踏まえた協議のうえ、増工。 8. 調査孔閉塞(増) 別孔の調査の追加に伴う増工。 9. 給水費(増) 現地の状況を踏まえた協議のうえ、増工。 10. 解析等調査(増) 下赤岩地先のPS 検層の追加に伴う増工。 11. 弾性波探査(増工) 堤防整備に係る検討設計においては、地層構成を明確にしておくことが重要であり、地層データを弾性波探査により補完した。 12. 工期延期 履行期間を令和8年1月30日から令和8年3月16日に工期延期する。