

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月15日
契約業者名	株式会社早野組
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺一丁目4番10号
工事の名称	R7黒川第五砂防堰堤工事
工事場所	山梨県北杜市白州町上教来石地先
工事種別	一般土木
工事概要	砂防堰堤 1式 砂防土工 1式 コンクリート堰堤工 1式 作業土工 1式 コンクリート堰堤本体工 3,961m3 仮設工 1式
工期（自）	令和7年5月20日
工期（至）	令和8年6月30日
契約金額	254,980,000 円（税込み）
変更金額	0 円（税込み）
変更後の契約金額	254,980,000 円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 砂防土工 現地調査の結果、当初想定地盤線及び当初想定岩級区分が、現況と差異があることが判明したため、残土処理工の施工数量を変更（減）する。 2. コンクリート堰堤工 現地調査の結果、当初想定地盤線及び当初想定岩級区分が、現況と差異があることが判明したため、作業土工の施工数量を変更（増）する。 また、コンクリート堰堤本体工の施工数量を変更（減）する。 3. 仮設工 現地調査の結果、転石等が工事の支障となることが判明し、仮設を変更する必要があるため、工事用道路工、砂防仮締切工を変更（増）する。 4. 共通仮設費 現地調査の結果、当初想定地盤線が、現況と差異があることが判明したため、安全費（繊維網（落石防護ネット））の施工数量を変更（減）する。 また、土石流感知設備費を追加する。 元特記仕様書35条に基づく協議により、技術管理費（BIM・CIM活用費）を追加する。 元特記仕様書第34条に基づく協議により、営繕費（快適トイレ）を追加する。 5. 工期 工期については、元設計とおりとする。