

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年1月30日
契 約 業 者 名	株式会社長大 北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業 務 の 名 称	R7荒川上流水辺現地調査（魚類）業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・魚類調査（ダム湖）（減工） ・全体調査計画書の更新（増工） ・魚道調査（増工） ・履行期間は令和8年1月30日より48日延長し、令和8年3月19日までとする。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	34,056,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 7,612,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	41,668,000円（税込み）
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・魚類調査（ダム湖）について、夏季調査時に調査予定地点の2か所に水が無く、調査を行えなかったため減工する。 ・河川水辺の国勢調査の全体調査計画書の更新について、令和7年9月改訂の全体調査計画策定の手引きに基づき、更新検討と計画策定作業をする必要があったため。 ・縦断連続性を把握するため、堰などの横断構造物について魚類が遡上可能であるか調査をする必要があったため。