

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月29日										
契約業者名	小雀建設(株)										
契約業者の住所	横浜市戸塚区小雀町129-3										
工事の名称	R6横環南栄・戸塚間改良その3工事										
工事場所	自)神奈川県横浜市栄区田谷町地先 至)神奈川県横浜市戸塚区小雀町地先										
工事種別	一般土木工事										
工事概要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. 工場製作工 一式</td> <td style="width: 50%;">2. 歩道橋本体工 一式</td> </tr> <tr> <td>3. 道路土工 一式</td> <td>4. 舗装工 一式</td> </tr> <tr> <td>5. 軽量盛土工 一式</td> <td>6. 擁壁工 一式</td> </tr> <tr> <td>7. 石・ブロック積(張)工 一式</td> <td>8. 排水構造物工 一式</td> </tr> <tr> <td>9. 構造物撤去工 一式</td> <td>10. 仮設工 一式</td> </tr> </table>	1. 工場製作工 一式	2. 歩道橋本体工 一式	3. 道路土工 一式	4. 舗装工 一式	5. 軽量盛土工 一式	6. 擁壁工 一式	7. 石・ブロック積(張)工 一式	8. 排水構造物工 一式	9. 構造物撤去工 一式	10. 仮設工 一式
1. 工場製作工 一式	2. 歩道橋本体工 一式										
3. 道路土工 一式	4. 舗装工 一式										
5. 軽量盛土工 一式	6. 擁壁工 一式										
7. 石・ブロック積(張)工 一式	8. 排水構造物工 一式										
9. 構造物撤去工 一式	10. 仮設工 一式										
工期(自)	令和 6年10月28日										
工期(至)	令和 7年12月26日										
変更前の契約金額	263,065,000円(税込み)										
変更金額	+ 59,620,000円(税込み)										
変更後の契約金額	322,685,000円(税込み)										
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工場製作工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、アンカーフォーム製作工、工場塗装工及び工場製品輸送工を増工する。 2. 歩道橋本体工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、作業土工を増工する。 ・当初特記仕様書第31条に基づく協議の結果、作業土工(ICT)を追加し、橋脚フチング工、橋脚フチング工【橋台】を増工する。 3. 道路土工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、補強土壁の施工を行うため、掘削工、路体盛土工を追加する。 4. 舗装工 <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との協議の結果、アスファルト舗装工、コンクリート舗装工を追加する。 5. 軽量盛土工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、軽量盛土工を数量精査(減)する。 ・現地調査の結果、運搬処理工を追加する。 6. 擁壁工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、作業土工を数量精査(増)する。 ・関係機関との工程調整の結果、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁【田谷 A1 橋台側】、運搬処理工は減工する。 ・現地調査の結果、まき出し・敷均し・締固めの材料が変更となったため、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁【田谷 A2 橋台側】、帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁【新小雀 A1 橋台側】を増工する。 7. 石・ブロック積(張)工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地精査の結果、設計通りの施工ができないため、作業土工、コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)を数量精査(減)する。 8. 排水構造物工 <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との調整の結果、作業土工、管渠工、集水枡・マンホール工、排水設備工、水道管撤去敷設工を追加する。 9. 構造物撤去工 <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関との調整の結果、作業土工、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、運搬処理工を追加する。 10. 仮設工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、工事用道路工及び宅地機能補償出入口工を追加する。 ・試掘調査の結果、地下水位が高いことが判明したため、土留・仮締切工を増工する。 ・前工事から仮設資材等の引継ぎが生じたため、維持管理工を追加とする。 11. 工期 <ul style="list-style-type: none"> ・上記内容の変更により、令和7年12月26日までとする 										