

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	(株)厚木植木
契約業者の住所	神奈川県厚木市三田174-4
工事の名称	R6横浜湘南道路藤沢地区外改良工事
工事場所	神奈川県藤沢市城南2丁目外1箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	1. 道路土工 一式 2. 舗装工 一式 3. 擁壁工(寒川地先) 一式 4. 防護柵工(寒川地先) 5. 区画線工(寒川地先) 一式 6. 道路附属施設工(寒川地先) 一式 7. 構造物撤去工(寒川地先) 一式 8. 応急処理工(寒川地先) 一式 9. 舗装工等(城南地先) 一式
工期(自)	令和 7年 4月14日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	204,930,000円(税込み)
変更金額	+ 1,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	206,910,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工(寒川地先) ・関係機関との協議の結果、施工順序の見直しにより、掘削工【寒川33】、路床盛土工【寒川19】、残土処理工【寒川33】を削除する。 2. 舗装工(寒川地先) ・関係機関との協議の結果、施工順序の見直しにより、アスファルト舗装工【寒川08】【寒川19】【寒川33】を削除する。 3. 擁壁工(寒川地先) ・関係機関との協議の結果、施工順序の見直しにより、作業土工【寒川20】、場所打擁壁工【寒川20】を削除する。 4. 防護柵工(寒川地先) ・関係機関との協議の結果、施工順序の見直しにより、路側防護柵工【寒川08】【寒川19】、防止柵工【寒川19】【寒川19】【寒川33】を削除する。 5. 区画線工(寒川地先) ・関係機関との協議の結果、施工順序の見直しにより、区画線工【寒川08】【寒川15】【寒川19】を削除する。 6. 道路附属施設工(寒川地先) ・関係機関との協議の結果、施工順序の見直しにより、道路附属施設工を削除する。 7. 構造物撤去工(寒川地先) ・関係機関との協議の結果、施工順序の見直しにより、防護柵撤去工【寒川08】【寒川19】構造物取壊し工【寒川08】【寒川19】【寒川20】、排水構造物撤去工【寒川20】、運搬処理工【寒川08】【寒川19】【寒川20】を削除する。 8. 応急処理工(寒川地先) ・関係機関との協議の結果、補修範囲が広がったため、応急処理事業工を増工する。 9. 舗装工、排水構造物工、縁石工、構造物撤去工、仮設工(城南地先) ・関係機関との協議未了のため、アスファルト舗装工、透水性舗装工、排水構造物工、縁石工、構造物撤去工、交通管理工を削除する。 10. 工期 ・上記内容の変更により、令和8年3月19日までとする。