

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7年 10月 31日
契約業者名	株式会社荒木総合計画事務所
契約業者の住所	福岡県久留米市通町10-4
業務の名称	さいたま新都心合同庁舎2号館(24)建築改修設計業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局営繕部
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、さいたま新都心合同庁舎2号館、検査棟の外壁改修に係る実施設計及び積算業務を行うものである。
工期(自)	令和 6年 12月 12日
工期(至)	令和 7年 10月 31日
契約金額	22,330,000 円
変更金額	1,573,000 円
変更後の契約金額	23,903,000 円
変更理由	<ol style="list-style-type: none">さいたま新都心合同庁舎2号館<ol style="list-style-type: none">庁舎<ul style="list-style-type: none">設計を進めるにあたり、既存タイルが特殊であるため、検討を進めていくために現物の採取が必要となったため、タイルサンプル採取業務を追加する。履行期間は、タイルサンプル採取業務の追加及び既存外壁タイルが特殊形状であるため、改修方法の情報収集・検討・精査において不測の日数を要したため119日間延長し、令和8年2月27日までとする。