

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 6日
契約業者名	株式会社シーエスピー
契約業者の住所	千葉県船橋市葛飾町二丁目376番地1金子ビル3階
工事の名称	警視庁第六機動隊車庫棟(25)建築改修その他工事
工事場所	東京都品川区勝島1-2-2外2筆
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建築 1) 車庫棟 変更一式 4. 取りこわし 1) 既存樹木 変更一式
工期(自)	令和 7年 10月 1日
工期(至)	令和 8年 3月 12日
変更前の契約金額	39,226,000円(税込み)
変更金額	4,730,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,956,000円(税込み)
変更理由	1. 建物 1) 車庫棟 ・現地精査の結果、外壁改修の施工数量調査の数量を変更(増)する。 ・入居官署との協議の結果、防水歩行材が必要となったため追加する。 ・現地精査の結果、パラペット天端の劣化が著しかったため、パラペット天端の改修を追加する。 2. 工期は、パラペット天端改修及び防水歩行材の追加により28日間延長し、令和8年3月12日までとする。